

Statusberichte Kostenentwicklung

	Stand 10/2015	Stand 06/2016	Stand 07/2017	Stand 06/2018		
	AR	AR	KT	Aktualisierte Kostenberechnung	Aufträge	Zahlungen
Neubau Klinik, inkl. Infrastruktur & Außenanlagen	328.500.000,00 €	297.200.000,00 €	302.550.000,00 €	307.100.000,00 €	41.691.000,00 €	18.378.000,00 €
Neubau Klinik	311.800.000,00 €	280.100.000,00 €	281.450.000,00 €	286.100.000,00 €		
Infrastruktur	4.000.000,00 €	4.300.000,00 €	9.200.000,00 €	9.200.000,00 €		
Außenanlagen	12.700.000,00 €	12.800.000,00 €	11.900.000,00 €	11.800.000,00 €		
Parkhaus (Vorsteuerabzug bereits berücksichtigt)	6.500.000,00 €	6.900.000,00 €	6.600.000,00 €	6.800.000,00 €	6.630.000,00 €	5.800.000,00 €
KiTa (Förderung bereits berücksichtigt)	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	3.500.000,00 €	3.600.000,00 €	3.548.000,00 €	3.063.000,00 €
Rückbau	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	8.700.000,00 €	9.500.000,00 €	128.000,00 €	87.000,00 €
110 kV-Trasse	1.250.000,00 €	1.450.000,00 €	1.650.000,00 €	1.700.000,00 €	574.700,00 €	574.700,00 €
Baupreissteigerung	20.000.000,00 €	18.000.000,00 €	13.000.000,00 €	13.000.000,00 €		
Summe I - Neubau Klinik inkl. vorzuziehender Maßnahmen	366.150.000,00 €	333.450.000,00 €	336.000.000,00 €	341.700.000,00 €	52.571.700,00 €	27.902.700,00 €
Personalwohnungen	17.000.000,00 €	17.000.000,00 €	18.000.000,00 €	18.600.000,00 €	17.655.000,00 €	14.851.000,00 €
Bildungszentrum / SPZ (in EZ)	9.900.000,00 €	8.000.000,00 €	7.100.000,00 €	7.100.000,00 €	713.000,00 €	254.000,00 €
Summe II - inkl. BZ & PW	393.050.000,00 €	358.450.000,00 €	361.100.000,00 €	367.400.000,00 €	70.939.700,00 €	43.007.700,00 €
Unvorhergesehenes			15.000.000,00 €	12.600.000,00 €		