

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Verwaltungsausschuss	30.11.2018	öffentlich	Beschlussfassung

## **Bodelschwingh-Schule Geislingen**

### **Raumbedarf - Vergleich "Interimsbauten" und andere Lösungen**

#### **I. Beschlussantrag**

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Aufnahme eines Betrages von 200.000 € (investiv) in der Änderungsliste zum HHPL 2019 zu, damit zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes an der Bodelschwingh-Schule Geislingen eine Interimsmaßnahme als Containerlösung für 2 Klassenzimmer erstellt werden kann.

#### **II. Sach- und Rechtslage, Begründung**

Entgegen aller Prognosen steigen die Schülerzahlen bzw. stagnieren diese in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Deshalb musste die Verwaltung im SBBZ Göppingen bereits 2 Containeranlagen als Interimsmaßnahmen einrichten. Dasselbe Problem zeichnet sich nunmehr auch im SBBZ Geislingen ab. Aufgrund der Anmeldungen zum Schuljahr 2018/2019 musste zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes ein ehemaliges Wohnzimmer der Hausmeisterwohnung als absolute Notlösung im SBBZ Geislingen zum Klassenzimmer umgebaut werden.

Um hier langfristig für beide SBBZ's Göppingen und Geislingen eine nachhaltige Dauerlösung zu erreichen, wurde ein Schulentwicklungsprozess für diesen Bereich in Gang gesetzt. Ziel dieser Schulentwicklung soll sein die vorhandenen Raumprobleme in beiden Schulen langfristig durch adäquate Lösungen befriedigen zu können.

Bis zum Abschluss dieses Schulentwicklungsprozesses muss aufgrund der weiter anhaltenden Zunahme der Schülerzahlen eine längerfristige Interimsmaßnahme erstellt werden. Seit Juli 2018 hat das Amt für Schulen Straßen und Gebäudemanagement in Zusammenarbeit mit dem Kreishochbauamt sofort verschiedene Maßnahmen für eine Interimslösung geprüft.

1. Die Auslagerung eines Teils des SBBZ Geislingen nach Bad Überkingen in das ehem. Verwaltungsgebäude der Firma Überkingen Sprudel.
2. Die Auslagerung eines Teils des SBBZ Geislingen in die ehem. Räume der Kindertagesstätte bzw. der Krankenpflegeschule der Helfensteinklinik Geislingen

3. Die Erstellung von 2 neuen Klassenzimmern auf dem Gelände des SBBZ Geislingen durcheine Containeranlage.

Grundsätzlich wäre eine Auslagerung eines Teils des SBBZ Geislingen möglich, würde jedoch einen erheblichen Aufwand für Umbaumaßnahmen zur Ertüchtigung der Räume mit sich bringen.

Entgegen der ersten Aussage der Schulleitung wird von dort jedoch nach Behandlung des Sachverhaltes in der Schulkonferenz und einer Besichtigung der Gebäude der Helfensteinklinik, ausschließlich die Variante der Containeranlage auf dem Gelände des SBBZ Geislingen favorisiert.

Begründet wird diese Tatsache damit, dass

- Durch die Containeranlage die Abwicklung des Schulbetriebes vor Ort einfacher gestaltet werden kann
- Die notwendige Infrastruktur bereits vorhanden ist
- Kein zusätzliches Personal für Mensa /Hausmeister/Betreuung notwendig wird
- Keine zusätzlichen Schülerbeförderungskosten erforderlich werden.
- Die Kosten für den notwendigen Umbau eines Objektes für die Auslagerung für die Erstellung der Container genutzt werden können und dadurch eine effektivere Beschulung möglich ist.
- Die Schule bereits eh schon im Lehrerbereich unterbesetzt ist und bei einer Auslagerung der Schulbetrieb massiv beeinträchtigt wird und viel Zeit auf der Strecke bleibt.
- Die Schüler sich aufgrund ihrer Behinderung in ihrer vertrauten Umgebung besser zurechtfinden als ein ständiger Wechsel mit einer „Außenstelle“ (Überforderung der Kinder bei einer ständigen Veränderung der Situation vor Ort. Soziale und emotionale Störungsbilder der Kinder zu einer Veränderung des Verhaltens führen, was bis zur Grenze der Beschulbarkeit führen kann).
- Durch eine Auslagerung die für diese Schüler notwendige ritualisierte Abläufe nicht mehr gewährleistet werden können.

Auch Seitens des Staatlichen Schulamtes wird die Erstellung einer Containeranlage am Standort des SBBZ befürwortet. Hierzu kann bei Bedarf in der Sitzung der Vertreter des Staatlichen Schulamtes die Situation noch detailliert erläutern.

Mit dieser Maßnahme kann für die Interimszeit der Durchführung des Schulentwicklungsprozesses, der Bedarf an Raumkapazitäten gedeckt werden.

Aufgrund der Eilbedürftigkeit hat das Kreishochbauamt die Kostendurch Einholung eines Angebots eines Containerherstellers und der notwendigen Umbau und Erdarbeiten ermittelt. Mit der Stadt Geislingen ist die Genehmigungsfähigkeit der Baumaßnahme ebenfalls abgestimmt worden.

### III. Handlungsalternative

Verzicht auf die Containeranlage und Auslagerung des Schulbetriebes. Aufgrund der von der Schulleitung aufgeführten Probleme und der dafür notwendigen Zusatzkosten, wird dies von der Verwaltung nicht vorgeschlagen.

### IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Aufnahme in die Änderungsliste zum HHPL 2019 und Einrichtung eines neuen investiven Projektkonto in Höhe von 200.000 €

### V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft des sozialen Zusammenlebens	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zukunft von Schule und Beruf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Jugend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Menschen mit Behinderung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.  
Edgar Wolff  
Landrat